



Guaratinguetá, 10 de junho de 2024.

Ofício nº 110/2024 – SMA / ECP

Referência: Ofício nº 05/2024/CMG/CEI – Solicitação de documentação

e-GOV 7419/2024

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Em atenção ao Ofício supracitado, vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência, o Ofício nº 240/2024 SOS / PAB / mir, da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, discriminando os 18 processos licitatórios, com recurso do Finisa.

Encaminhamos também, 09 caixas poliondas com os respectivas processos impressos, bem como, o pendrive contendo os arquivos eletrônicos.

Valemo-nos do ensejo para externar-lhe nossas considerações de alto apreço.

Atenciosamente,


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito Municipal


ADEMAR DOS SANTOS FILHO
Secretário Municipal de Administração

Excelentíssimo Senhor
GRACIANO ARILSO DOS SANTOS
Presidente da CEI
Vereador da Câmara Municipal de
Guaratinguetá/SP





Ofício nº 240/2024 — SOSM / PABF / mir

Guaratinguetá, 05 de junho de 2024.

Assunto: Resposta of. 06/24/CMG/CEI Câmara


Expediente: 7419/2024.

À Secretaria Municipal de Administração.

Prezado Senhor,

Em resposta ao ofício 06/2024/GMG/CEI, da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no item 02 “Especificação dos montantes das verbas do FINISA destinados à execução de cada um dos processos licitatórios mencionados, incluindo a descrição das ações e obras correspondentes”, encaminhamos anexas as planilhas relativas as obras finalizadas e as em andamento.

Atenciosamente,


PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO:07459913863
Secretário de Obras e Serviços Municipais,
Engenheiro Agrônomo - CREA 0601748379
Documento assinado digitalmente via Foxit PDF
Editor 11.2.1 | Em conformidade com a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 |
Localização: Guaratinguetá - SP

Documento assinado digitalmente, com validade jurídica, de acordo com o disposto na Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pelo ICP-Brasil.



Ao Senhor,
Ademar dos Santos Filho,
Secretário Municipal de Administração.






RELAÇÃO DE OBRAS DO FINISA EM ANDAMENTO - CONTRATO 0556.509-18

MOD	CONTR	OBJETO	VALOR INICIAL	ADITAMENTOS	SUPRESSÕES	VALOR FINAL	EMPRESA	TOTAL LIQUIDADO	TOTAL PAGO	EMPENHADO	SALDO EMPENHADO
Disp 7/22	134/22	Vale de Retenção 01	R\$ 1.426.760,66	R\$ 99.244,68		R\$ 1.526.005,34	CODESG-Cia de Desenvolvimento de Guaratinguetá	R\$ 771.838,36	R\$ 754.836,20	R\$ 1.526.005,34	R\$ 754.166,98
CP 5/23	289/23	Teatro Carlos Gomes	R\$ 10.600.000,00	R\$ 525.541,07		R\$ 11.125.541,07	Incorpplan Engenharia Ltda	R\$ 313.495,32	R\$ 304.425,17	R\$ 3.473.004,88	R\$ 3.159.509,56
Disp 12/23	088/23	Coopavepa	R\$ 2.225.315,76			R\$ 2.225.315,76	CODESG-Cia de Desenvolvimento de Guaratinguetá	R\$ 363.418,36	R\$ 355.328,71	R\$ 2.225.315,76	R\$ 1.861.897,40
TP 14/23	344/23	Rua Hélio Manzanette	R\$ 728.167,54			R\$ 728.167,54	Eskselsen Anelatos de Cimento Ind e Com Ltda			R\$ 728.167,54	R\$ 728.167,54
CP 12/23	339/23	Nossa Rua 1	R\$ 6.589.367,34	R\$ 590.559,47	R\$ 595.616,75	R\$ 6.584.310,06	MSJ Engenharia e Rental Ltda	R\$ 1.855.829,81	RS 1.416.966,63	R\$ 3.484.051,10	R\$ 1.628.221,29
CP 13/23	345/23	Nossa Rua 2	R\$ 5.284.091,56			R\$ 5.284.091,56	MSJ Engenharia e Rental Ltda	R\$ 1.987.441,22	RS 1.835.787,90	R\$ 3.145.149,80	R\$ 1.157.708,38
TP 15/23	047/24	Área de Lazer Pq das Garças	R\$ 193.277,25			R\$ 193.277,25	Azevedo Frank Assessoria, Planejamento e Construção Ltda			R\$ 193.277,25	R\$ 193.277,25
CP 02/24	027/24	Programa Nossa Quadra - Pq Sta Clara, Chico Vaz, Cohab, Pq s. Francisco.	R\$ 628.341,14			R\$ 628.341,14	Multivale Construtora Ltda			R\$ 628.341,14	R\$ 628.341,14
CE 03/24	074/24	Rua Alberto Barbata	R\$ 5.480.000,00			R\$ 5.480.000,00	MSJ Engenharia e Rental Ltda			R\$ 5.480.000,00	R\$ 5.480.000,00
TOTAL:			R\$ 33.155.321,25	R\$ 1.215.345,22	R\$ 595.616,75	R\$ 33.775.049,72	TOTAL:	R\$ 5.292.023,07	R\$ 4.667.344,61	R\$ 20.883.312,61	R\$ 15.591.289,54





RELAÇÃO DE OBRAS DO FINISA ENCERRADAS - CONTRATO 0556.509-18

MOD	CONTR	OBJETO	VALOR INICIAL	ADITAMENTOS	SUPRESSÕES	VALOR FINAL EMPENHADO	EMPRESA	TOTAL PAGO
TP 10/22	181/22	Rua das Hortências	R\$ 1.447.580,62	R\$ 361.892,83	R\$ 413.532,01	R\$ 1.395.941,44	J B do Nascimento Guaratinguetá	R\$ 1.395.941,44
TP 16/22	300/22	Av. Min Salgado e Comandante Salgado	R\$ 1.476.817,76	R\$ 59.051,84		R\$ 1.535.869,60	J B do Nascimento Guaratinguetá	R\$ 1.535.869,60
Disp 6/22	117/22	Pavimentação e Drenagem trecho rua Goiânia	R\$ 257.249,11	R\$ 28.223,38	R\$ 24.149,68	R\$ 261.322,81	CODESG-Cia de Desenvolvimento de Guaratinguetá	R\$ 261.322,81
TP 24/22	10/2023	Reforma da Praça Joaquim Vilela	R\$ 907.794,24	R\$ 124.367,92	R\$ 0,00	R\$ 1.032.162,16	Engely	R\$ 1.032.162,16
TP 27/22	21/23	Drenagem e Pavimentação rua Guaranis	R\$ 2.257.636,93	R\$ 411.377,19	R\$ 105.888,63	R\$ 2.563.125,49	ARS CONSTRUÇÕES	R\$ 2.563.125,49
TP 26/22	26/23	Rua Joaquim Maia	R\$ 694.537,93	R\$ 0,00	R\$ 73.921,81	R\$ 620.616,12	ARS CONSTRUÇÕES	R\$ 620.616,12
CP 6/22	113/23	Ruas do Coopemi	R\$ 4.282.995,96	R\$ 679.977,85	R\$ 183.557,50	R\$ 4.779.356,11	J B do Nascimento Guaratinguetá	R\$ 4.779.356,11
TP 6/23	127/23	ESF Jd Esperança	R\$ 343.603,28			R\$ 343.603,28	ENGEPLY	R\$ 343.603,28
PE 33/23	-	Equipamento Rebocável CONISHI Mod EP2500 Proc Nacional	R\$ 75.600,00			R\$ 75.600,00	Conishi Maq. e Eq. Rod. Ltda EPP	R\$ 75.600,00
PE 33/23	-	Implemento de hidrojateamento Bemel ECB	R\$ 269.500,00			R\$ 269.500,00	Bemel Ind. Met. Ltda	R\$ 269.500,00
PE 33/23	-	Capinadeira mec autopropelida PIONEIRA	R\$ 329.900,00			R\$ 329.900,00	Pioneira ind. de Eq. de Limpeza Ltda	R\$ 329.900,00
PE 33/23	-	Caminhão zero km, IVECO mod Tector 17-280 ano 22/23	R\$ 486.800,00			R\$ 486.800,00	Rodonaves Caminhões Com. E Serv. Ltda	R\$ 486.800,00
PE 33/23	-	Caminhão zero km, IVECO mod Tector 9-190 ano 22/23	R\$ 549.900,00			R\$ 549.900,00	Rodonaves Cam. Com. E Serv. Ltda	R\$ 549.900,00
VALORES ATUALIZADOS EM 02/04/2024								
							TOTAL:	R\$ 12.607.597,01

TOTAL PAGO FINISA: R\$ 12.607.597,01

